

## **VDJ Chlebičov 200 m<sup>3</sup> - sanace objektu**

### **časový snímek (harmonogram) prací demontáž kopule dne 3.10.2024**

**3.10.2024 (předpoklad 6,00 – 15,00 hod)**  
demontáž a uložení kopule věžového vodojemu

**6,00 hod. - 8,30 hod** nájezd a ukotvení autojeřábu (nosnost 250t);

**8,30 hod – 11,00 hod.** překládka a rozložení závaží pro zajištění stability (dovoz na kamionech);

**11,00 hod. - 12,00 hod.** ukotvení a demontáž kopule;

**12,00 hod. - 12,30 hod.** přesun kopule z dříku a ukotvení na připravený podstavec;

**12,30 hod. - 14, 30 hod.** překládka závaží zpět z autojeřábu na kamiony;

**14,30 hod. - 15,00 hod.** uvolnění a odjezd jeřábu;

Během činnosti bude jeřáb ukotven dvěma podpěrami na železobetonových panelech a dvěma na jedné polovině vozovky s tím, že všechny podpěry budou podloženy deskami pro rozložení tíhy tak, aby nemohlo dojít k poškození vozovky.

